

Srbija (Broj projekta: 46465) – Projekat Beogradski vodovodni sistem

Akcioni plan zaštite životne sredine i socijalnih aspekata

Sledeće mere je potrebno sprovesti kako bi se postigla usaglašenost sa Politikom kvaliteta (2008) u pogledu zaštite životne sredine i socijalnih aspekata EBRD u definisanom vremenskom roku. Odgovornost za implementaciju ovih mera preuzima BVK.

Br.	Rezultujuće aktivnosti	Rizici vezani za zaštitu životne sredine Obaveze / Proistekla korist	Zakonodavni uslov / EBRD Uslovi realizacije (UR) /Najbolja praksa	Potrebne Investicije / Resursi / Odgovornost	Navedena aktivnost treba da bude završena do kraja godine	Ciljevi i kriterijum procene za uspešnu implementaciju	Komentari	Status
1.	Nastavak i kompletiranje procesa sertifikacije Integrisanog sistema upravljanja (IMS) u preduzeću prema internom planu preduzeća.	Potpuno operativan Integrisani sistem upravljanja (IMS) implementiran prema internom planu preduzeća, koji uključuje zaštitu životne sredine, zdravlje i bezbednost i prakse i procedure kvaliteta, koji će poboljšati procese, postupke zaštite životne sredine i upravljanje rizicima. U toku je izrada Akcionog plana zaštite životne sredine koji će potom biti sproveden.	UR1: Procena i upravljanje zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima	Troškovi radne snage Troškovi sertifikacije	Decembar 2016. godine za završetak procesa IMS sertifikacije po planu Jul 2015.godine za završetak izrade Akcionog plana zaštite životne sredine	IMS zasnovan na osnovu relevantnih zahteva ISO 14001 i OHSAS 18001 u upotrebi celom preduzeću. Dijagram organizacione strukture preduzeća u kome se vide uloge i odgovornosti kao i putevi izveštavanja u vezi implementacije ESAPa Akcionni plan zaštite životne sredine		Proces sertifikacije Integrisanog sistema upravljanja (IMS) u našem preduzeću, prema internom planu preduzeća za 2018. godinu je realizovan. Akcionni plan je urađen 30.01.2015. godine, a prva revizija 16.11.2015. godine.

Br.	Rezultujuće aktivnosti	Rizici vezani za zaštitu životne sredine Obaveze / Proistekla korist	Zakonodavni uslov / EBRD Uslovi realizacije (UR) /Najbolja praksa	Potrebne Investicije / Resursi / Odgovornost	Navedena aktivnost treba da bude završena do kraja godine	Ciljevi i kriterijum procene za uspešnu implementaciju	Komentari	Status
2.	Redovno ažurirati registar aspekata zaštite životne sredine sa relevantnim EU zakonima, kako je navedeno u zahtevima zajmodavaca.	Zahtevi za zaštitu životne sredine i socijalni zahtevi zajmodavca da se razmatraju tokom svake revizije aspekata zaštite životne sredine. Naknadno će se isti filtrirati kroz sve nivoe IMS.	UR1: Procena i upravljanje zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima	Postojeći ljudski resursi	Decembar 2015.	Ažuriran registar aspekata zaštite životne sredine		Identifikovani su svi pravni zahtevi koji se odnose na aspekte zaštite životne sredine. Pregled statusa pravne usaglašenosti se redovno obavlja kao deo procesa praćenja sistema upravljanja zaštitom životne sredine. Redovno se ažurira registar aspekata zaštite životne sredine. Takođe se sprovode i obuke zaposlenih o aspektima zaštite životne sredine.
3.	Redovno preispitivati konkretne ciljeve na osnovu opštih ciljeva zaštite životne sredine preduzeća u okviru implementacije IMS.	Stalno poboljšanje	UR1: Procena i upravljanje zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima	Postojeći ljudski resursi	Decembar 2015.	Dokument koji pokazuje konkretne ciljeve prema opštim ciljevima zaštite životne sredine i dokazi o sprovedenom praćenju.		Redovno se preispituju konkretni ciljevi na osnovu opštih ciljeva zaštite životne sredine.

Br.	Rezultujuće aktivnosti	Rizici vezani za zaštitu životne sredine Obaveze / Proistekla korist	Zakonodavni uslov / EBRD Uslovi realizacije (UR) /Najbolja praksa	Potrebne Investicije / Resursi / Odgovornost	Navedena aktivnost treba da bude završena do kraja godine	Ciljevi i kriterijum procene za uspešnu implementaciju	Komentari	Status
4.	Mere ublažavanja uticaja na zaštitu životne sredine i socijalne aspekte treba sumirati u projektnoj dokumentaciji za svaku komponentu projekta. Kao proizvod projektne dokumentacije i Studije uticaja za opšti projekat pogona Makiš, očekuje se da Izvođač izradi Plan upravljanja životnom sredinom tokom izgradnje (CEMP) koji bi trebalo da identifikuje mere ublažavanja uticaja i upravljanje životnom sredinom u toku izgradnje.	Štetni uticaji na životnu sredinu identifikovani tokom izrade Studije uticaja i tokom projektovanja se ne ublažavaju.	UR1: Procena i upravljanje zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima	Izvođačevi zaposleni	Pre početka izgradnje	Plan upravljanja životnom sredinom za sve komponente izrađen od strane Izvođača	Izvođač da pripremi CEMP kako bi se zaštitila životna sredina od zagađenja i obezbedilo vraćanje lokacije u prvobitno stanje, kao i da bi se osiguralo ispunjenje zakonskih uslova. Kopiju CEMP, odobrenu od strane BVK, dostaviti EBRD u svrhe monitoringa.	<p>Za projekte iz I tranše, izvođači su izradili CEMP, koji je pregledan i odobren od strane našeg preduzeća. Prate se svi radovi Izvođača kako bi se osigurala usaglašenost sa EBRD uslovima realizacije.</p> <p>Radovi na Tranši I komponenti 2 su završeni i ispoštovani su svi zahtevi iz CEMP-a.</p> <p>Isto važi i za projekte iz II tranše, gde će izabrani izvođač radova biti u obavezi da pripremi CEMP.</p>

Br.	Rezultujuće aktivnosti	Rizici vezani za zaštitu životne sredine Obaveze / Proistekla korist	Zakonodavni uslov / EBRD Uslovi realizacije (UR) /Najbolja praksa	Potrebne Investicije / Resursi / Odgovornost	Navedena aktivnost treba da bude završena do kraja godine	Ciljevi i kriterijum procene za uspešnu implementaciju	Komentari	Status
5.	<p>Razvijati sistem upravljanja izvođačima po pitanju zaštite na radu i zaštite životne sredine.</p> <p>Preduzeće će morati u ugovore sa izvođačima da uključi zahtev za pridržavanje zahtevima iz CEMP, kao i praćenje prema CEMP svih budućih radova, kako bi se osiguralo poštovanje standarda poslodavca.</p>	<p>Postoji rizik da bi podizvođač mogao biti nedovoljno pažljiv prema životnoj sredini</p>	<p>UR1: Procena i upravljanje zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima</p>	<p>Radna snaga / Troškovi treninga</p>	<p>Jun 2015, pre početka izgradnje i tokom izgradnje</p>	<p>Nadzor rada podizvođača.</p> <p>Plan upravljanja životnom sredinom tokom izgradnje. (CEMP)</p>		<p>Ugovori sa izvođačima za I tranšu su potpisani.</p> <p>Za projekte iz I tranše CEMP je pregledan i odobren, i ispunjava standarde koje primenjuje naše preduzeće u oblasti rada i upravljanja ljudskim resursima, kao i standarde iz zaštite životne sredine.</p> <p>Redovno se prati rad izvođača i podizvođača i za sada nije bilo nikakvih problema po ovim pitanjima.</p> <p>Radovi na Tranši I komponenti 2 su završeni i ispoštovani su svi zahtevi iz CEMP-a.</p> <p>Isto važi i za projekte iz II tranše, gde će se izabrani izvođač radova potpisivanjem ugovora obavezati da će se pridržavati zahtevima iz CEMP-a.</p>

Br.	Rezultujuće aktivnosti	Rizici vezani za zaštitu životne sredine Obaveze / Proistekla korist	Zakonodavni uslov / EBRD Uslovi realizacije (UR) /Najbolja praksa	Potrebne Investicije / Resursi / Odgovornost	Navedena aktivnost treba da bude završena do kraja godine	Ciljevi i kriterijum procene za uspešnu implementaciju	Komentari	Status
6.	Obezbediti da tenderska dokumentacija za nabavku nove električne opreme sadrži adekvatne EHS zahteve učinka za potencijalne dobavljače i nabavljenu opremu	Obezbediti da dobavljači i njihova oprema ispunjavaju određene EHS zahteve	Zahtevi EBRDa za upravljanje lancem nabavke prema PRs 1-4	Interni resursi, spoljni konsultant za podršku implementaciji projekta i podršku pri nabavci	Tokom nabavke 5 elektro agregata za crpnu stanicu „Sava“ prema Tranši 1 za Makiš PTV	Pre objavljivanja tenderske dokumentacija za nabavku električne opreme		Tenderska dokumentacija za nabavku nove električne opreme sadržiće adekvatne EHS zahteve za potencijalne dobavljače i nabavljenu opremu, u skladu sa PRs 1-4.

Br.	Rezultujuće aktivnosti	Rizici vezani za zaštitu životne sredine Obaveze / Proistekla korist	Zakonodavni uslov / EBRD Uslovi realizacije (UR) /Najbolja praksa	Potrebne Investicije / Resursi / Odgovornost	Navedena aktivnost treba da bude završena do kraja godine	Ciljevi i kriterijum procene za uspešnu implementaciju	Komentari	Status
7.	<p>Trenutno se u Beogradu samo mali procenat otpadnih voda pročišćava kako bi se ispoštovale propisane granične vrednosti. Potrebno je izgraditi nova postrojenja za biološku preradu otpadnih voda kako bi se kvalitet ispusne vode doveo u granice propisane od strane EU. Kompletan investicioni plan obuhvata 6 novih postrojenja za preradu otpadnih voda koja bi bila projektovana u skladu sa Direktivom Saveta 1991/271/EEC, koja se tiče prerade otpadnih voda u urbanim sredinama, ili drugom direktivom koja će biti na snazi u vreme investicije. Ceo ovaj investicioni program ili svako od postrojenja zahtevaće izradu Studije uticaja na životnu sredinu (EIA) u skladu sa EU zahtevima za izradu EIA.</p>	<p>Trenutna ispuštanja su iznad dozvoljenih granica propisanih od strane Direktive Saveta 1991/271/EEC o preradi urbanih otpadnih voda, i stoga EBRD UR za prioritetan investicioni program nisu ispunjeni usled odsustva adekvatnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.</p>	<p>UR3: Sprečavanje i smanjivanje zagađenja</p> <p>Pravna usklađenost sa EU</p>	<p>Investicioni troškovi. Očekuje se finansiranje iz EU IPA fondova kao i kredit Japanske Vlade.</p> <p>Spoljni konsultanti za izradu Studije uticaja i projektne dokumentacije postrojenja za prečišćavanje vode u skladu sa zahtevima EU.</p>	<p>Decembar 2017 da BVK obezbedi odobrene studije uticaja za 2 nova postrojenja (Pinosava i Beli Potok) u skladu sa EU zahtevima i EBRD Uslovima realizacije.</p> <p>Decembar 2020 za završetak izgradnje postrojenja Pinosava i Beli potok za preradu otpadnih voda.</p>	<p>Rezultati praćenja kvaliteta ispusne vode na novim postrojenjima Pinosava i Beli Potok kako bi se potvrdilo da su u skladu sa EU graničnim vrednostima</p>	<p>BVK ima pripremljen srednjeročni investicioni program vredan oko 400 miliona evra čiji je krajnji cilj izgradnja 2 nova postrojenja za preradu otpadnih (Pinosava i Beli Potok). Procena vrednosti radova na izgradnji i sanaciji kanalizacionih objekata u narednih 5 godina iznosi 393 miliona evra , u okviru kojih se nalaze i ova dva postrojenja. Za postrojenja Pinosava i Beli potok je planirano 9,8 miliona evra. Prema Zakonu o komunalnim delatnostima, lokalna samouprava obezbeđuje materijalne i druge uslove za izgradnju komunalnih objekata. Sredstva za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti obezbeđuju se iz izvora propisanih u čl. 24 ovog zakona, a rashodi se planiraju u programima vršioca komunalne delatnosti (čl. 26). Iz iznetih razloga, JKP BVK je nadležno samo da svoje programe i planove kandiduje za finansiranje. Kompanija treba da bude upoznata sa uslovima za usklađenost sa Direktivom za deponije i mora biti svesna potencijalnih uticaja svojih procesa i procedura upravljanjem otpadom za ubuduće.</p>	<p>Projektni zadatak je definisan i prosleđen JP „Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda“ koja je nadležna za finansiranje ovog projekta u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima.</p>

Br.	Rezultujuće aktivnosti	Rizici vezani za zaštitu životne sredine Obaveze / Proistekla korist	Zakonodavni uslov / EBRD Uslovi realizacije (UR) /Najbolja praksa	Potrebne Investicije / Resursi / Odgovornost	Navedena aktivnost treba da bude završena do kraja godine	Ciljevi i kriterijum procene za uspešnu implementaciju	Komentari	Status
8.	Kompanija mora da preispita procedure za postupanje sa tečnim i otpadom u fabrici za proizvodnju vode (otpadne vode iz procesa proizvodnje na Makisu). Prema EU direktivi za deponije, tečni otpad se ne sme odlagati na deponijama.	Smanjuje rizik od neodgovarajućeg upravljanja otpadom, izbegavajući nezgode prosipanja i obezbeđuje poštovanje zakona i zahteva zajmodavca.	UR3: Sprečavanje i smanjivanje zagađenja Pravna usklađenost.	Potencijalni dodatni troškovi za uklanjanje tečnog otpada.	Decembar 2016	Uključiti pravilne procedure u plan upravljanja otpadom.	Kompanija treba da bude upoznata sa uslovima za usklađenost sa Direktivom za deponije i mora biti svesna potencijalnih uticaja svojih procesa i procedura upravljanjem otpadom za ubuduće.	Završena je revizija Plana upravljanja otpadom. Aktivni ugajl, kao i mulj su uključeni u Plan i razvijene su procedure za postupanje sa njima.
9.	Redovno preispitivanje identifikovanog otpada i metodama upravljanja otpadom (uključujući opasan otpad) treba da bude uključena u redovnu obuku o zaštiti životne sredine.	Smanjuje rizik od nepravilnog rukovanja otpadom, čime se izbegavaju nezgode i prosipanja i obezbeđuje poštovanje zakona i zahteva zajmodavca	UR3: Sprečavanje i smanjivanje zagađenja		Decembar 2015	Evidencija sprovođenju obuke. Ažuriran plan upravljanja otpadom treba da obuhvati sav otpad.		Redovno se održavaju obuke iz oblasti zaštite životne sredine kako bi se zaposlenima podigla svest o važnosti pravilnog rukovanja otpadom, kako ne bi dolazilo do nezgoda.
10.	Razviti određene procedure za demontažu i odlaganje opreme za staru elektro opremu	Obezbediti odgovarajuće procedure za upravljanje otpadom za demontažu elektro opreme	Odgovarajuća klasifikacija otpada u skladu sa srpskim zakonom, EBRD PR3	Interni resursi, spoljni konsultant za podršku implementaciji projekta	Pre odlaganja i demontaže stare elektro opreme	Procedure razvijene i razmenjene sa EBRDom		Postoje procedure za upravljanje elektro opremom.

Br.	Rezultujuće aktivnosti	Rizici vezani za zaštitu životne sredine Obaveze / Proistekla korist	Zakonodavni uslov / EBRD Uslovi realizacije (UR) /Najbolja praksa	Potrebne Investicije / Resursi / Odgovornost	Navedena aktivnost treba da bude završena do kraja godine	Ciljevi i kriterijum procene za uspešnu implementaciju	Komentari	Status
11.	Procena rizika treba da obuhvata i rizike prema zajednici tokom radova na gradilištu.	Direktne ili indirektne povrede u zajednici.	UR4: Zajednica, Zdravlje, Zaštita i Sigurnost	Postojeći ljudski resursi	3 meseca od potpisivanja ugovora	Finalizovana procena rizika koja obuhvata odgovarajuće rizike kako bi se osigurala sigurnost u zajednici.		Izvođač radova je u okviru Plana zaštite životne sredine i Plana upravljanja bezbednosti i zdravlja na radu izradio procenu rizika prema zajednici. Menadžer za BZR ispred BVK prati aktivnosti u ovoj oblasti i reagovaće ukoliko se ugrozi sigurnost zajednice.
12.	Usvojiti proceduru o slučajnim nalazištima radi upravljanja kulturnim nasleđem na koje se neočekivano naišlo tokom izvođenja projekta.	Rizik od oštećenja / ometanja kulturnog nasleđa na koje se neočekivano naišlo	UR8: Kulturno nasleđe	Postojeći ljudski resursi	3 meseca od potpisivanja ugovora Pre početka izgradnje	Implementacija procedure za slučajna nalazišta		Procedura je definisana članom 28. Zakona o kulturnim dobrima. Ukoliko se tokom izvođenja projekta naiđe na kulturno nasleđe koje uživa prethodnu zaštitu, radovi se odmah prekidaju i dužnost je obavestiti odmah, a najkasnije u roku od 24 časa nadležnu ustanovu zaštite kulturnih dobara i Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. U okviru CEMP-a, izvođači radova su predvideli proceduru o slučajnim nalazištima kulturnog nasleđa.

Br.	Rezultujuće aktivnosti	Rizici vezani za zaštitu životne sredine Obaveze / Proistekla korist	Zakonodavni uslov / EBRD Uslovi realizacije (UR) /Najbolja praksa	Potrebne Investicije / Resursi / Odgovornost	Navedena aktivnost treba da bude završena do kraja godine	Ciljevi i kriterijum procene za uspešnu implementaciju	Komentari	Status
13.	Posedovanje najnovije lokacijske i građevinske dozvole pre početka građevinskih radova. Obnavljanje dozvole za crpljenje vode.	Rizik od neusklađenosti sa zakonodavstvom	UR1: Procena i upravljanje zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima Pravna usklađenost	Troškovi vezani za izdavanje dozvola	3 meseca od potpisivanja ugovora Pre početka izgradnje	Validna lokacijska i građevinska dozvola. Posedovanje obnovljene dozvole za crpljenje vode.		Za projekat rilajninga postoji građevinska dozvola, a takođe je dobijena dozvola i za potisni cevovod. Završena je revizija za projekte iz II tranše, i trenutno smo u procesu dobijanja građevinske dozvole.
14.	Imenovati jednu osobu zaduženu za praćenje sprovođenja i izveštavanje o socijalnim komponentama iz Akcionog plana za zaštitu životne sredine i socijalnih pitanja (ESAP) i Plana uključivanja zainteresovanih strana (SEP).	Pratiti da li se svi zahtevi koji se odnose na socijalna pitanja iz ESAPa i SEPa ispunjavaju i da li se o njima redovno izveštava.	UR1: Procena i upravljanje zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima	Postojeći ljudski resursi	Mesec dana nakon potpisivanja ugovora, a primena čim BVK prihvati ESAP i SEP	Imenovan odgovarajuća osoba zadužena za praćenje implementacije ESAPa i SEPa		Osoba zadužena za praćenje navedenih aktivnosti je određena.
15.	Imenovati osobu zaduženu za praćenje uslova rada među zaposlenim BVK koji rade na projektu da prate, u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom, kako izvođači posluju po pitanju radnog odnosa i ljudskih resursa.	Pratili da li se izvođači pridržavaju nacionalnog zakona o radu i EBRD zahteva UR 2	Zakon o radu UR 1: Procena i upravljanje zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima UR 2: Radni odnosi i uslovi rada	Postojeći ljudski resursi	3 meseca od potpisivanja ugovora Pre početka izgradnje	Izveštaji praćenja aktivnosti izvođača.		Osoba zadužena za praćenje navedenih aktivnosti je određena.

Br.	Rezultujuće aktivnosti	Rizici vezani za zaštitu životne sredine Obaveze / Proistekla korist	Zakonodavni uslov / EBRD Uslovi realizacije (UR) /Najbolja praksa	Potrebne Investicije / Resursi / Odgovornost	Navedena aktivnost treba da bude završena do kraja godine	Ciljevi i kriterijum procene za uspešnu implementaciju	Komentari	Status
16.	<p>Sprovođenje Plana angažovanja zainteresovanih strana (SEP), kao i sprovođenje žalbene procedure.</p> <p>Redovno ažuriranje SEP, tokom faze izgradnje i nakon puštanja u rad.</p>	<p>Osigurati da ljudi budu informisani i konsultovani o pitanjima zaštite životne sredine i socijalnim pitanjima vezanim za projekat i da se na primljene žalbe odgovara blagovremeno i transparentno.</p>	<p>UR10: Objavljivanje informacija i uključivanje zainteresovanih strana</p>	<p>Postojeći ljudski resursi.</p>	<p>3 meseca od potpisivanja ugovora</p> <p>Tokom pripreme, pre i tokom faze izgradnje i nakon puštanja u rad.</p>	<p>Zainteresovane strane informisane i konsultovane o projektu</p> <p>Registar žalbi i izveštaji o upravljanju žalbama</p>	<p>Plan uključivanja zainteresovanih strana je izrađen kao poseban dokument.</p>	<p>Plan uključivanja zainteresovanih strana je usvojen od strane Nadzornog odbora preduzeća i postavljen je na sajtu našeg preduzeća, kao i žalbeni formular.</p> <p>Vrši se redovno ažuriranje Plana uključivanja zainteresovanih strana.</p> <p>Žalbe koje se odnose na građevinske aktivnosti biće razmatrane od strane izvođača radova, a proceduru će pratiti naše preduzeće.</p> <p>Vodiće se jedinstveni registar svih pristiglih žalbi vezanih za projekat.</p>

Br.	Rezultujuće aktivnosti	Rizici vezani za zaštitu životne sredine Obaveze / Proistekla korist	Zakonodavni uslov / EBRD Uslovi realizacije (UR) /Najbolja praksa	Potrebne Investicije / Resursi / Odgovornost	Navedena aktivnost treba da bude završena do kraja godine	Ciljevi i kriterijum procene za uspešnu implementaciju	Komentari	Status
17.	Ugovorima obavezati izvođače da sprovede relevantne mere za ublažavanje socijalnih uticaja sadržanih u Akcionom planu i Planu uključivanja zainteresovanih strana (npr. upravljanje posledicama izgradnje, kompenzacija oštećene imovine i odgovaranje na žalbe) i pratiti kvalitet njihovog rada u tom smislu.	Osigurati da svi aspekti izgradnje kojima upravljaju izvođači radova budu u skladu sa zahtevima sadržanim u Akcionom planu i Planu uključivanja zainteresovanih strana, kako bi se izbegla uznemiravanja stanovništva, oštećivanje imovine i povećan broj žalbi.	UR1: Procena i upravljanje zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima	Postojeći ljudski resursi	3 meseca nakon potpisivanja ugovora o kreditu Tokom pripreme, pre i tokom faze izgradnje i nakon puštanja u rad.	Izveštaji praćenja aktivnosti izvođača i upravljanje žalbama. Ograničen broj žalbi od članova lokalne zajednice.		Izvođač radova se obavezao potpisivanjem ugovora da će sprovoditi mere sadržene u Akcionom planu i Planu uključivanja zainteresovanih strana. Aktivnosti izvođača po ovim pitanjima se redovno prate i kontrolišu kako bi bili u skladu sa zahtevima koji su sadržani u Akionom planu i Planu uključivanja zainteresovanih strana.
18.	Prema SEP, organizovati sastanak sa vlasnicima biznisa potencijalno ugroženih izgradnjom cevovoda od 4.8 km (Komponenta 3), kako bi ih informisali o rokovima za izgradnju, predloženim merama ublažavanja, uključujući i kako će biti razmatrani i nadoknađeni gubici zbog izgradnje.	Osigurati da projekat ne uzrokuje ekonomsko raseljavanje ili ako dođe do takvog raseljavanja da se obezbedi odgovarajuća nadoknada gubitka.	UR5: Pribavljanje zemljišta, prinudno raseljavanje i izmeštanje poslovnih aktivnosti UR10: Objavljivanje podataka i uključivanje zainteresovanih strana	Troškovi vezani za organizaciju sastanka.	Neposredno nakon što izvođač bude imenovan i postanu poznati rokovi za izgradnju.	Izveštaj sa sastanka i teme razgovora i dogovor sa vlasnicima poslova.		Prema ugovoru koji je potpisan sa JP „Ada Ciganlija“, to preduzeće se obavezalo da će obavestiti vlasnike biznisa/poslovnih aktivnosti o izvođenju radova, sto su i učinili tokom 2016. godine. Vodi se računa o tome da se obezbedi nesmetan pristup objektima tokom izgradnje, kako bi vlasnici biznisa mogli da nastave svoje poslovne aktivnosti i za sada nije bilo primedbi.

Br.	Rezultujuće aktivnosti	Rizici vezani za zaštitu životne sredine Obaveze / Proistekla korist	Zakonodavni uslov / EBRD Uslovi realizacije (UR) /Najbolja praksa	Potrebne Investicije / Resursi / Odgovornost	Navedena aktivnost treba da bude završena do kraja godine	Ciljevi i kriterijum procene za uspešnu implementaciju	Komentari	Status
19.	Ukoliko vlasnici biznisa/drugih poslovnih aktivnosti podnesu zahtev za naknadu bilo kakve dokumentovane štete nastale zbog izgradnje, preduzeće će razmotriti takve zahteve i izvršiti nadoknadu one štete koja je razumno demonstrirana. Iznos kompenzacije u punoj zamenskoj vrednosti, utvrđuje se na osnovu poslovnih finansijskih izveštaja za isti period u prethodnoj kalendarskoj godini i/ili na osnovu drugih dogovorenih dokumenata.	Kompenzacija gubitaka u punoj zamenskoj vrednosti će ublažiti moguće negativne uticaje na poslovne aktivnosti, u skladu sa EBRD-ovom UR 5.	UR5: Pribavljanje zemljišta, prinudno raseljavanje i izmeštanje poslovnih aktivnosti Pravna usklađenost	Troškovi kompenzacije	Tokom izgradnje a u skladu sa EBRD UR 5	Gubici prihoda / poslovanja registrovani i u potpunosti kompenzovani.	EBRD treba odmah i redovno izvestiti o: (i) bilo kom fizičkom i/ili ekonomskom izmeštanju koje bi nastalo kao rezultat građevinskih aktivnosti na Projektu; i (ii) svim naknadnim koracima/radnjama dok se ne postigne konačan dogovor između obe strane, odnosno BVK i potencijalno ugroženih biznisa.	Do sada nismo dobili zahtev za naknadu bilo kakve štete. Ukoliko dobijemo neki zahtev za naknadu štete EBRD će odmah biti obaveštena.
20.	U slučaju da se metod izgradnje bez iskopa ne može koristiti neophodno je izmeštanje kafea i restorana, i treba razviti Akcioni plan raseljavanja (RAP) / Plan ponovnog uspostavljanja prihoda (LRP) u skladu sa EBRD-ovom UR 5.	Fizičko i/ili ekonomsko izmeštanje će se imenovati u RAP/LRP kao što se zahteva u EBRD-ovom UR 5.	UR5: Pribavljanje zemljišta, prinudno raseljavanje i izmeštanje poslovnih aktivnosti	Troškovi razvoja i sprovođenja RAP/LRP.	3 meseca od potpisivanja ugovora Pre i tokom izgradnje	Razvijen RAP/LRP i odobren od strane EBRD i BVK.	EBRD treba odmah i redovno izvestiti o: (i) bilo kom fizičkom i/ili ekonomskom izmeštanju koje bi nastalo kao rezultat građevinskih aktivnosti na Projektu; i (ii) svim naknadnim koracima/radnjama dok se ne postigne konačan dogovor između obe strane, odnosno BVK i potencijalno ugroženih biznisa.	Projektom za izvođenje predviđena je metoda bez iskopa.

Br.	Rezultujuće aktivnosti	Rizici vezani za zaštitu životne sredine Obaveze / Proistekla korist	Zakonodavni uslov / EBRD Uslovi realizacije (UR) /Najbolja praksa	Potrebne Investicije / Resursi / Odgovornost	Navedena aktivnost treba da bude završena do kraja godine	Ciljevi i kriterijum procene za uspešnu implementaciju	Komentari	Status
21.	Sprovođenje strategije za promenu stava zaposlenih prema procedurama BZR	Postojeće procedure se ne sprovode i stalno se događaju nezgode.	PR4: Zajednica, zdravlje, bezbednost i zaštita	Postojeći ljudski resursi	Pre početka izgradnje	Sprovesti strategiju za promenu stava zaposlenih prema procedurama BZR		Intenzivirane su obuke i treninzi iz ove oblasti, uz pomoć kojih se podiže svest zaposlenih prema procedurama BZR.
22.	Imenovati osobu zaduženu za praćenje uslova rada među rukovodiocima BVK koji rade na projektu, da prate, u skladu sa odgovornostima definisanim nacionalnim zakonodavstvom, kako izvođači posluju po pitanju radnog odnosa i ljudskih resursa	Pratiti da li se izvođači pridržavaju nacionalnog zakona o radu i EBRD zahteva PR 2	Zakon o radu PR 1: Procena i upravljanje zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima PR 2: Radni odnosi i uslovi rada	Postojeći ljudski resursi	3 meseca od potpisivanja ugovora o zajmu a pre početka faze izgradnje	Izveštaji praćenja aktivnosti izvođača.	Nove informacije: BVK je formalno imenovao menadžera BZR nadležnog za praćenje rada izvođača, međutim treba da se imenuje još jedna osoba koja će pratiti da li se izvođači pridržavaju zakona iz oblasti rada i ljudskih resursa.	Osoba zadužena za praćenje navedenih aktivnosti je određena.