



## **AKCIONI PLAN ZA ŽIVOTNU SREDINU I SOCIJALNA PITANJA**

**Detaljna analiza u pogledu životne sredine i socijalnih pitanja:  
Analiza razlika ciljeva i poboljšanja za Beogradski  
hidrograđevinski projekat (Faza 2), Republika Srbija**

jun 2022. godine

## Sadržaj

<b>Spisak skraćenica.....</b>	<b>3</b>
<b>1 UVOD .....</b>	<b>4</b>
<b>2 AKCIONI PLAN ZA ŽIVOTNU SREDINU I SOCIJALNA PITANJA .....</b>	<b>6</b>

## Spisak skraćenica

AESR	Godišnji izveštaj o životnoj sredini i socijalnim pitanjima
BVK	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija
CESMP	Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima u fazi izgradnje
E&S	Životna sredina i socijalna pitanja
EBRD	Evropska banka za obnovu i razvoj
EIA	Procena uticaja na životnu sredinu
ESAP	Akcioni plan za životnu sredinu i socijalna pitanja
ESMS	Sistem upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima
EU	Evropska unija
GHG	Gasovi sa efektom staklene bašte
IFC	Međunarodna finansijska institucija
OHS	Bezbednost i zdravlje na radu
PIU	Jedinica za upravljanje Projektom
PR	Zahtev za realizaciju
SEP	Plan angažovanja zainteresovanih strana
WTP	Postrojenje za preradu vode

## 1 UVOD

---

Evropska banka za obnovu i razvoj („EBRD“) namerava da Javnom komunalnom preduzeću „Beogradski vodovod i kanalizacija“ („Preduzeće“ ili „BVK“) obezbedi novi zajam za Beogradski hidrograđevinski projekat, za tranšu 2 Projekta. Tranša 2 je namenjena za finansiranje:

- > rekonstrukcije postojećih objekata – WTP „Jezero“ i postrojenja za predtretman, sa pripadajućim spoljnim cevovodima; i
- > izgradnje tri nova objekta: (a) predtaložna jedinica sa recirkulacijskom pumpnom stanicom i priključnim cevovodima, (b) sekundarni zgušnjivač sa postrojenjem za tretman mulja i (c) postrojenje za prečišćavanje otpadnih i procesnih voda iz proizvodnih objekata u okviru kompleksa „Makiš“, kao i rekonstrukcije postojećih kompenzacionih rezervoara sa recirkulacijskom pumpnom stanicom.

Projekat je kategorisan kao „B“ u skladu sa EBRD-ovom Politikom u oblasti životne sredine i socijalnom politikom (2019).

Ovaj Akcioni plan za životnu sredinu i socijalna pitanja (ESAP) obuhvata ključne aktivnosti koje Preduzeće treba da preduzme tokom implementacije Projekta kako bi se osiguralo da su ispunjeni EBRD-ovi Zahtevi za realizaciju (PR) i nacionalno zakonodavstvo. ESAP je razvijen uzimajući u obzir nalaze detaljne analize u pogledu životne sredine i socijalnih pitanja (E&S) sprovedene juna 2022. godine. **ESAP će činiti sastavni deo finansijskog sporazuma sa EBRD-om.**

Preduzeće će biti odgovorno da osigura da treće strane ili izvođač koji radi na projektnim lokacijama ispune zahteve ESAP-a usvajanjem i implementacijom odgovarajućeg upravljanja izvođačima. Očekuje se da će ovo biti postignuto uključivanjem odgovarajućih zahteva i uslova u tendersku dokumentaciju, ugovore i podugovore, kao i direktnim nadzorom i kontrolom od strane Preduzeća. Tenderska dokumentacija i ugovori će ispuniti uslove nabavke EBRD-a.

**Od Preduzeća se zahteva da uspostavi i održava Sistem upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMS)** koji je prikladan prirodi i obimu Projekta i proporcionalan nivou njegovih uticaja i pitanja vezanih za životnu sredinu i socijalna pitanja u skladu sa dobrom međunarodnom praksom. Preduzeće će morati da odredi određeno osoblje, uključujući predstavnike menadžmenta, sa jasnim linijama odgovornosti i ovlašćenjima za održavanje i implementaciju ESMS-a, i da obezbedi da zaposleni sa direktnom odgovornošću za aktivnosti relevantne za učinak u pogledu E&S Projekta i rad Preduzeća budu odgovarajuće kvalifikovani i obučeni. Od Preduzeća se takođe zahteva da uspostavi sveobuhvatnu Politiku E&S koja definiše ciljeve i principe koji omogućavaju Projektu da postigne dobre učinke u pogledu E&S.

Preduzeće mora pratiti sprovođenje aktivnosti navedenih u ovom ESAP-u. Formalno uspostavljena Jedinica za implementaciju Projekta (PIU) Preduzeća, sastavljena od 11 osoba i kojom rukovodi šef PIU, biće zadužena za koordinaciju, upravljanje, nadzor, kontrolu i evaluaciju implementacije svih faza Projekta. PIU će stoga koordinirati sve aktivnosti u okviru Projekta i između zainteresovanih strana u Projektu, uključujući budućeg Izvođača i EBRD. PIU će biti podržan od strane Eptisa-e koja je zadužena da pripremi tendersku dokumentaciju i dokumentaciju o nabavci za Projektna radova, pomaže u uspostavljanju operativnih procedura PIU, administraciji ugovora i nadzoru radova, pomaže u obavezama izveštavanja prema finansijskim dokumentima; i pružanje podrške implementaciji E&S. Na osnovu rezultata praćenja, Preduzeće mora identifikovati i odraziti sve neophodne korektivne i preventivne radnje u izmenjenom ESAP-u (u skladu sa dogovorom sa EBRD-om), primeniće dogovorene korektivne i preventivne radnje i pratiti ove radnje kako bi poboljšalo učinak. Od Preduzeća će se tražiti da dostavlja redovne izveštaje EBRD-u o E&S učinku Projekta, uključujući usklađenost sa Zahtevima i implementaciju ESMS-a, ESAP-a i Plana angažovanja zainteresovanih strana. Preduzeće će

pripremati i podnositi *Godišnje izveštaje o životnoj sredini i socijalnim pitanjima* o pitanjima životne sredine i socijalnim pitanjima i biće revidirana ili na drugi način ocenjena od strane EBRD-a tokom faza implementacije Projekta. EBRD takođe može periodično da verifikuje informacije o praćenju kroz posete lokacijama od strane svojih stručnjaka za E&S i/ili nezavisnih stručnjaka. Preduzeće mora odmah da obavesti EBRD o bilo kom E&S incidentu ili nesreći u vezi sa Preduzećem ili Projektom koji ima, ili je verovatno da će imati značajan negativan efekat, ili bilo kakve promene u obimu, izradi ili radu Projekta koji će verovatno značajno promeniti uticaj koji ima na životnu sredinu i socijalna pitanja.

## 2 AKCIONI PLAN ZA ŽIVOTNU SREDINU I SOCIJALNA PITANJA

Br.	Postupak	Rizici u pogledu životne sredine i socijalnih pitanja (odgovornost/korist )	Zahtev (zakonodavstvo, zahtevi EBRD-a, najbolja praksa)	Resursi, potrebe za ulaganjem, odgovornost	Raspored	Cilj i kriterijumi evaluacije za uspešnu realizaciju	Status realizacije
<b>Zahtev br. 1: Procena uticaja i rizika u pogledu životne sredine i socijalnih pitanja i upravljanje njima</b>							
1.1.	<p>BVK treba da bude u skladu sa svim nacionalnim zahtevima za procenu i izdavanje dozvola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; obezbediti da Izvođač izradi idejni projekat i projekat za građevinsku dozvolu (ekvivalentno glavnom projektu) za rekonstrukciju WTP Jezero pribaviti Rešenje o davanju saglasnosti za izvođenje radova</li> <li>&gt; za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda, sprovesti EIA (uključujući proračun emisija GHG) u skladu sa nacionalnom procedurom (ako to zahtevaju nacionalni organi) pre početka izvođenja radova, objaviti EIA u skladu sa tim i dobiti integrisane lokacijske uslove na osnovu Idejnog projekta</li> <li>&gt; direktno pribaviti druge dozvole potrebne za Projekat (građevinska dozvola, upotrebna dozvola) ili obezbediti da Izvođač podnese zahteve za ove dozvole u ime BVK.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usklađenost sa nacionalnim zahtevima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o planiranju i izgradnji</li> <li>• Zakon o zaštiti životne sredine</li> <li>• Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu</li> <li>• Zakon o vodama</li> <li>• EBRD Zahtev br. 1</li> </ul>	<p><i>Resursi:</i> Zaposleni kod Izvođača</p> <p><i>Potrebe za ulaganjem:</i> Ugovorna obaveza Izvođača</p> <p><i>Odgovornost:</i> PIU/ Inženjer zadužen za nadzor</p>	Pre početka izvođenja radova	<p><i>Cilj:</i> Ispunjavanje svih nacionalnih zakonskih uslova pre početka izgradnje</p> <p><i>Kriterijumi evaluacije:</i> Pribavljene sve potrebne dozvole i saglasnosti i obaveštena EBRD</p>	
1.2.	BVK treba da zahteva od svojih Izvođača da pripreme i sprovedu Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima u fazi izgradnje (CESMP) specifičan za Projekat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaglašenost sa zahtevima EBRD i EU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD Zahtev br. 1, 3, 4</li> <li>• EBRD Uputstva</li> </ul>	<p><i>Resursi:</i> Zaposleni kod Izvođača</p> <p><i>Potrebe za ulaganjem:</i></p>	Pre početka izvođenja radova	<p><i>Cilj:</i> Adekvatna organizacija gradilišta i prevencija E&amp;S rizika i uticaja</p> <p><i>Kriterijumi evaluacije:</i></p>	

Br.	Postupak	Rizici u pogledu životne sredine i socijalnih pitanja (odgovornost/korist )	Zahtev (zakonodavstvo, zahtevi EBRD-a, najbolja praksa)	Resursi, potrebe za ulaganjem, odgovornost	Raspored	Cilj i kriterijumi evaluacije za uspešnu realizaciju	Status realizacije
	<p>U procesu izrade CESMP-a, Izvođač će koristiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informacija EBRD-a BN01 – Podzemne i nadzemne usluge</li> <li>• Informacija EBRD-a BN02 – Bezbedna iskopavanja</li> <li>• Informacija EBRD-a BN04 – Bezbedan rad sa mobilnim postrojenjima</li> <li>• Informacija EBRD-a BN05 – Postavljanje bezbedne lokacije</li> <li>• Uputstvo EBRD-a o bezbednom radu u zatvorenim prostorima</li> <li>• Covid-19 reakcija i uticaj<sup>1</sup></li> </ul> <p>CESMP će pokriti, najmanje, adekvatne mere ublažavanja za sledeće aspekte: upravljanje emisijama prašine, upravljanje bukom i vibracijama, upravljanje građevinskim otpadom, upravljanje odgovorom na izlivanje, spremnost i reagovanje u vanrednim situacijama, zdravlje i bezbednost i upravljanje saobraćajem.</p>			<p>Ugovorna obaveza Izvođača</p> <p><i>Odgovornost:</i> Izvođač za razvoj i implementaciju; PIU/ Inženjer zadužen za nadzor</p>		<p>CESMP izrađen od strane Izvođača i odobren od strane PIU / Inženjera nadzora</p> <p>Obaveštena EBRD</p>	
1.3.	<p>BVK treba da obezbedi da je tim za nadzor imenovan za nadgledanje izvođenja radova, koji se sastoji od BVK-ovih kvalifikovanih i licenciranih inženjera i eksterno angažovanih stručnjaka (Eptisa).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaglašenost sa nacionalnim zahtevima i zahtevima EBRD -a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o planiranju i izgradnji</li> <li>• EBRD Zahtev br. 1</li> </ul>	<p><i>Resursi:</i> Interno osoblje BVK (PIU) i osoblje Eptisa</p> <p><i>Potrebe za ulaganjem:</i> Prema ugovoru potpisanom između BVK i Eptisa</p>	<p>Pre početka izvođenja radova</p>	<p><i>Cilj:</i> Pravilno praćenje izvođenja radova</p> <p><i>Kriterijumi evaluacije:</i> Tim za nadzor je imenovan pre početka radova i obaveštena je EBRD</p>	

<sup>1</sup> Smernice su dostupne na veb-stranici EBRD-a na sledećem linku: <https://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-and-social-policy/implementation.html>

Br.	Postupak	Rizici u pogledu životne sredine i socijalnih pitanja (odgovornost/korist)	Zahtev (zakonodavstvo, zahtevi EBRD-a, najbolja praksa)	Resursi, potrebe za ulaganjem, odgovornost	Raspored	Cilj i kriterijumi evaluacije za uspešnu realizaciju	Status realizacije
	Konkretno, BVK će staviti na raspolaganje 7 inženjera kao saradnike.			<i>Odgovornost:</i> PIU			
1.4.	Podnošenje Godišnjih E&S izveštaja (AESR) EBRD-u, uključujući informacije o napretku implementacije ESAP-a.  Obavestiti EBRD o svim značajnim promenama u vezi sa Projektom ili bilo kom E&S incidentu ili nesreći.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementacija ESAP-a za ublažavanje rizika u vezi sa Projektom i ispunjavanje zahteva za izveštavanje Banci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD Zahtev br. 1</li> <li>Odgovarajući E&amp;S dogovori u pravnim ugovorima sa Bankom</li> </ul>	<i>Resursi:</i> Interno osoblje BVK (PIU)  <i>Potrebe za ulaganjem:</i> Nema  <i>Odgovornost:</i> PIU	Godišnje	<i>Cilj:</i> Redovno i blagovremeno izveštavanje Banci  <i>Kriterijumi evaluacije:</i> AESR u formatu koji je odobrila EBRD, uključujući napredak implementacije ESAP-a dostavljen Banci  EBRD je blagovremeno obaveštena o svim značajnim promenama u vezi sa Projektom ili bilo kojim E&S incidentima ili nesrećama	
<b>Zahtev br. 2: Radna snaga i uslovi rada</b>							
2.1	U slučaju da je potreban smeštaj radnika, BVK treba da obezbedi da je takav smeštaj u skladu sa Uputstvima IFC/EBRD o smeštaju radnika: procesi i standardi (2009), kao i nacionalnim zahtevima i dozvolama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odgovarajući uslovi rada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD Zahtev br. 2</li> </ul>	<i>Resursi:</i> Interni zaposleni i resursi Izvođača  <i>Potrebe za ulaganjem:</i> Ugovorna obaveza Izvođača  <i>Odgovornost:</i> Izvođač za razvoj i implementaciju; PIU/ Inženjer zadužen za nadzor	Pre početka izvođenja radova	<i>Cilj:</i> Obezbeđeni adekvatni uslovi za život i rad radnika  <i>Kriterijumi evaluacije:</i> Usklađenost smeštaja radnika sa Uputstvima IFC/EBRD pregledao i potvrdio PIU/inženjer za nadzor  Informacije uključene u AESR dostavljene EBRD-u	
2.2	BVK treba da obezbedi da Izvođač ima mehanizam za pritužbe za svoje radnike u skladu sa Zahtevom br. 2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obezbeđivanje pristupačnih i delotvornih sredstava za prijavljivanje i rešavanje problema na radnom mestu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD Zahtev br. 2</li> </ul>	<i>Resursi:</i> Interni zaposleni i resursi Izvođača  <i>Potrebe za ulaganjem:</i> Ugovorna obaveza Izvođača  <i>Odgovornost:</i>	Pre početka izvođenja radova	<i>Cilj:</i> Omogućavanje zaposlenima da prijave probleme na radnom mestu  <i>Kriterijumi evaluacije:</i> Postojanje žalbenog mehanizma za radnike pregledan i potvrđen od strane PIU/inženjera nadzora	



Br.	Postupak	Rizici u pogledu životne sredine i socijalnih pitanja (odgovornost/korist )	Zahtev (zakonodavstvo, zahtevi EBRD-a, najbolja praksa)	Resursi, potrebe za ulaganjem, odgovornost	Raspored	Cilj i kriterijumi evaluacije za uspešnu realizaciju	Status realizacije
				Izvođač za razvoj i implementaciju; PIU/ Inženjer zadužen za nadzor		Informacije uključene u AESR dostavljene EBRD-u	
<b>Zahtev br. 3: Efikasnost resursa i sprečavanje i upravljanje zagađenjem</b>							
3.1.	Uvesti sledeće mere efikasnosti resursa koje će promovisati očuvanje vode i energije: <ul style="list-style-type: none"> <li>Razmotriti uvođenje merenja potrošnje energije po proizvodnim jedinicama kao deo Projekta.</li> <li>Razviti specifične ciljeve za čuvanje vode i energije/ključne indikatore učinka i pratiti učinak u skladu sa ciljevima.</li> <li>Nastaviti sa aktivnostima na smanjenju gubitaka vode u sistemu.</li> <li>Usvajati tehnički i finansijski izvodljive i isplative mere za minimiziranje potrošnje resursa u poslovanju Preduzeća.</li> <li>Sprovesti aktivnosti na promovisanju čuvanja vode među građanima.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaglašenost sa zahtevima EBRD i EU</li> <li>Usvajanje najboljih praksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD Zahtev br. 3</li> </ul>	<i>Resursi:</i> Interno osoblje BVK  <i>Potrebe za ulaganjem:</i> Unutrašnji resursi Preduzeća  <i>Odgovornost:</i> Preduzeće	Razviti što je pre moguće nakon potpisivanja zajma i implementirati u kontinuitetu	Cilj: Smanjenje potrošnje resursa u sistemu  Kriterijumi evaluacije: % smanjenja gubitaka vode % smanjenja potrošnje energije Dnevna količina proizvedene vode Dnevna količina distribuirane vode  Informacije uključene u AESR dostavljene EBRD-u	
3.2.	Nastaviti sa praćenjem korišćenja vode i preduzeti sistematski pristup sanaciji postojećeg sistema vodosnabdevanja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaglašenost sa zahtevima EBRD i EU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD Zahtev br. 3</li> </ul>	<i>Resursi:</i> Interno osoblje BVK  <i>Potrebe za ulaganjem:</i> Unutrašnji resursi Preduzeća  <i>Odgovornost:</i> Preduzeće	Kontinuirano implementirati	Cilj: Smanjenje gubitaka vode u sistemu vodosnabdevanja  Kriterijumi evaluacije: Godišnja količina upumpane vode u distributivni sistem (m <sup>3</sup> /godišnje)	
3.3.	Poboljšati prakse upravljanja otpadom kroz:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usklađenost sa EBRD Zahtevom br. 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD Zahtev br. 3</li> </ul>	<i>Resursi:</i> Interno osoblje BVK	Ažurirati WMP što je pre moguće nakon	Cilj:	

Br.	Postupak	Rizici u pogledu životne sredine i socijalnih pitanja (odgovornost/korist)	Zahtev (zakonodavstvo, zahtevi EBRD-a, najbolja praksa)	Resursi, potrebe za ulaganjem, odgovornost	Raspored	Cilj i kriterijumi evaluacije za uspešnu realizaciju	Status realizacije
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ažuriranje postojećeg WMP-a da bi se uključilo upravljanje istrošenim aktivnim ugljem, tečnim muljem i građevinskim otpadom i otpadom od rušenja uključujući otpad koji sadrži azbest.</li> <li>Istraživanje načina korišćenja istrošenog aktivnog uglja kao energenta za proizvodnju toplote.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usklađenost sa Direktivom EU o deponijama i Okvirnom direktivom EU o otpadu</li> <li>Usklađenost sa nacionalnim Zakonom o upravljanju otpadom</li> </ul>		<p><i>Potrebe za ulaganjem:</i> Unutrašnji resursi Preduzeća</p> <p><i>Odgovornost:</i> Preduzeće</p>	<p>potpisivanja zajma i sprovođenja kontinuirano.</p> <p>Definisati alternativne opcije upravljanja otpadom pre završetka izgradnje.</p>	<p>Pravilno upravljanje svim otpadom koji nastaje u Preduzeću u skladu sa nacionalnim i EU zahtevima</p> <p><i>Kriterijumi evaluacije:</i> Ažurirani WMP razvijen od strane Preduzeća Pronađena alternativna rešenja za upravljanje istrošenim aktivnim ugljem i tečnim muljem. Informacije uključene u AESR dostavljene EBRD-u</p>	
3.4.	Usvojiti EBRD-ove GET indikatore i redovno pratiti i izračunavati indikatore koji se odnose na emisije GHG.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaglašenost sa zahtevima EBRD i EU</li> <li>Usvajanje najbolje prakse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD Zahtev br. 3</li> <li>Najbolja praksa</li> </ul>	<p><i>Resursi:</i> Interno osoblje BVK</p> <p><i>Potrebe za ulaganjem:</i> Unutrašnji resursi Preduzeća</p> <p><i>Odgovornost:</i> Preduzeće</p>	Razvijati nakon potpisivanja zajma i kontinuirano implementirati	<p><i>Cilj:</i> Maksimiziranje doprinosa sistema ublažavanju klimatskih promena</p> <p><i>Kriterijumi evaluacije:</i> Izračunati godišnji indikatori Informacije uključene u AESR dostavljene EBRD-u</p>	
<b>Zahtev br. 4: Zdravlje, bezbednost i sigurnost</b>							
4.1.	<p>BVK treba da zahteva od Izvođača da uključi u CESMP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; adekvatne mere OHS za fazu izgradnje;</li> <li>&gt; mere upravljanja saobraćajem sa posebnom pažnjom na izbegavanju saobraćajnih gužvi i obezbeđivanju bezbednosti saobraćaja na magistralnom putu koji vodi ka kompleksu Makiš koji u letnjem periodu koriste posetioci Savskog jezera.</li> </ul> <p>Pratiti usaglašenost Izvođača.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bezbedniji uslovi rada tokom građevinskih radova</li> <li>Obezbeđivanje zdravlja i bezbednosti zajednice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD Zahtev br. 4</li> <li>Direktive EU o OHS</li> <li>Nacionalni Zakon o planiranju i izgradnji</li> <li>Nacionalni Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu</li> </ul>	<p><i>Resursi:</i> Zaposleni kod Izvođača</p> <p><i>Potrebe za ulaganjem:</i> Ugovorna obaveza Izvođača</p> <p><i>Odgovornost:</i> Izvođač za razvoj i implementaciju; PIU/ Inženjer zadužen za nadzor</p>	Pre izgradnje (priprema CESMP-a) i tokom faze izgradnje (implementacija CESMP-a)	<p><i>Cilj:</i> Potpuna usklađenost sa Zahtevom br. 4 i nacionalnim zakonima</p> <p><i>Kriterijumi evaluacije:</i> CESMP uključuje mere OHS i upravljanja saobraćajem razvijene pre faze izgradnje; pregledao i odobrio PIU/inženjer za nadzor Evidencija o broju pritužbi radnika u fazi izgradnje; broj pritužbi zajednice u vezi sa saobraćajem; broj povreda radnika; broj saobraćajnih nezgoda Informacije uključene u AESR dostavljene EBRD-u</p>	

Br.	Postupak	Rizici u pogledu životne sredine i socijalnih pitanja (odgovornost/korist)	Zahtev (zakonodavstvo, zahtevi EBRD-a, najbolja praksa)	Resursi, potrebe za ulaganjem, odgovornost	Raspored	Cilj i kriterijumi evaluacije za uspešnu realizaciju	Status realizacije
4.2	BVK treba da obezbedi da Izvođač preduzme sve radove na priključnim tačkama za vodosnabdevanje tokom noći kako bi se smanjio uticaj prekida snabdevanja na potrošače.  Obezbediti da korisnici budu odmah obavешteni u slučaju bilo kakvih incidentnih situacija koje uključuju prekide u snabdevanju, u skladu sa SEP-om.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimiziranje prekida vodosnabdevanja za domaćinstva i preduzeća</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Najbolja praksa</li> </ul>	<i>Resursi:</i> Zaposleni kod Izvođača  <i>Potrebe za ulaganjem:</i> Nema  <i>Odgovornost:</i> Izvođač radova/inženjer nadzora	U slučaju bilo kakvih prekida u vodosnabdevanju	<i>Cilj:</i> Izbegavanje ili minimiziranje uticaja na građane Beograda  <i>Kriterijumi evaluacije:</i> Sati prekida u vodosnabdevanju tokom izvođenja radova  Korisnici su blagovremeno obavешteni o prekidima u skladu sa SEP-om	
4.3	BVK treba da postavi sigurnosnu ogradu na vodozahvatnom objektu na obali reke Save kako bi se minimizirale šanse za neovlašćeni pristup objektu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sigurnost vodosnabdevanja i kvaliteta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Najbolja praksa</li> </ul>	<i>Resursi:</i> Interno osoblje BVK  <i>Potrebe za ulaganjem:</i> Unutrašnji resursi Preduzeća  <i>Odgovornost:</i> Preduzeće	Što je pre moguće	<i>Cilj:</i> Minimiziranje šansi za neovlašćeni pristup vodozahvatnom objektu  <i>Kriterijumi evaluacije:</i> Postavljena oграда	
4.4	U slučaju povećanja tarifa, BVK treba da sprovede objavljivanje informacija i konsultacije kako je definisano u SEP-u kako bi pružio informacije u vezi sa svim planiranim promenama tarifa, kao i informacije i smernice o programima subvencija Grada (uslovi programa, korisnici programa, kontakt osobe za informacije o programima)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimiziranje uticaja povećanja tarifa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Najbolja praksa</li> </ul>	<i>Resursi:</i> Zaposleni u BVK  <i>Potrebe za ulaganjem:</i> Definiše Grad  <i>Odgovornost:</i> Preduzeće za implementaciju SEP-a	Pre početka rada i održavanja	<i>Cilj:</i> Minimizirati negativne uticaje povećanja tarifa na ugrožena domaćinstva u Beogradu tako što će se oni blagovremeno informisati o promenama tarifa i pristupu socijalnim programima Grada.  <i>Kriterijumi evaluacije:</i> Izveštaji o praćenju rezultata procesa angažovanja zainteresovanih strana kako je definisano u SEP-u	
<b>Zahtev br. 5: Eksproprijacija, ograničenja korišćenja zemljišta i nedobrovoljno raseljavanje</b>							
Nisu potrebne nikakve radnje prema Zahtevu br. 5.							
<b>Zahtev br. 6: Očuvanje biodiverziteta i održivo upravljanje živih prirodnih resursa</b>							

Br.	Postupak	Rizici u pogledu životne sredine i socijalnih pitanja (odgovornost/korist )	Zahtev (zakonodavstvo, zahtevi EBRD-a, najbolja praksa)	Resursi, potrebe za ulaganjem, odgovornost	Raspored	Cilj i kriterijumi evaluacije za uspešnu realizaciju	Status realizacije
Nisu potrebne nikakve radnje prema Zahtevu br. 6.							
<b>Zahtev br. 8: Kulturno nasleđe</b>							
8.1.	BVK treba da osigura da Izvođač razvije Proceduru slučajnog nalaza (uključujući odredbe o obaveštavanju relevantnih nadležnih organa o pronađenim predmetima ili lokacijama; upozoravanje osoblja na projektu na mogućnost otkrivanja slučajnih nalaza; i obezbeđenje područja nalaza kako bi se izbeglo bilo kakvo dalje uznemiravanje ili uništenje) i obezbediti da relevantno osoblje bude obučeno za njegove zahteve.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaglašenost sa nacionalnim zahtevima i zahtevima EBRD -a</li> <li>• Minimiziranje rizika po kulturno nasleđe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD Zahtev br. 8</li> </ul>	<i>Resursi:</i> Izvođač  <i>Odgovornost:</i> PIU/Izvođač radova/inženjer nadzora	Pre izgradnje (priprema procedure) i u fazi izgradnje (sprovođenje procedure)	<i>Cilj:</i> Usklađenost sa Zahtevom br. 8 i nacionalnim zakonima  <i>Kriterijumi evaluacije</i> Procedura za slučajne nalaze koju je razvio Izvođač i obuka za radnike Izvođača je zabeležena  Informacije uključene u AESR dostavljene EBRD-u	
<b>Zahtev br. 10: Objavljivanje informacija i angažovanje zainteresovanih strana</b>							
10.1.	Sprovesti (i ažurirati po potrebi) Plan angažovanja zainteresovanih strana (SEP) kako bi se obezbedilo da se dovoljno informacija o pitanjima i uticajima koji proizilaze iz Projekta objave na vreme i da se sve zainteresovane strane konsultuju na smislen način tokom sprovođenja Projekta.  Implementirati žalbeni mehanizam kao što je definisano u SEP-u kako bi se osiguralo da su zainteresovane strane u mogućnosti da iznesu svoje probleme u vezi sa Projektom i da se ovi problemi brzo reše.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaglašenost sa zahtevima EBRD-a</li> <li>• Upravljanje rizicima i uticajima na zajednice na koje Projekat utiče</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD Zahtev br. 10</li> </ul>	<i>Resursi:</i> Interno osoblje BVK (PR odeljenje i PIU)  <i>Odgovornost:</i> PIU/Izvođač radova/inženjer nadzora	Stalno Ciljano angažovanje i komunikacija pre svake faze implementacije Projekta (pre izgradnje, tokom izgradnje i tokom rada)	<i>Cilj:</i> Smisleno angažovanje zainteresovanih strana  <i>Kriterijumi evaluacije</i> Izveštaji o praćenju rezultata procesa angažovanja zainteresovanih strana kako je definisano u SEP-u Zapisnici sa sastanaka Dnevnik pritužbi Korišćeni komunikacioni materijali	